Gemeinde Dittingen
Schulweg 2, 4243 Dittingen
Telefon 061 766 25 50
direkt 061 766 25 51
e-mail gemeinde@dittingen.ch
Internet www.dittingen.ch

Dittingen, 28. Oktober 2026

An die Bevölkerung der Gemeinden
Dittingen und Zwingen

Projektstand Ertüchtigung Brücke Ried

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von Dittingen und Zwingen

Die Gemeinderäte Dittingen und Zwingen möchten Sie über den aktuellen Projektstand zur Ertüchtigung der Brücke Ried informieren.

Im Februar 2026 wurde das ursprüngliche Projekt beim Tiefbauamt Basel-Landschaft (Abteilung Wasserbau) eingereicht. Die Rückmeldungen des Kantons machten deutlich, dass das Vorhaben in der damaligen Form nicht optimal umsetzbar war, worauf die Planungen vorübergehend pausiert wurden. Nach dem Rücktritt von Gemeinderat Claudio Schmidlin im Frühjahr hat die Gemeinde Dittingen das Mandat für dieses Projekt an Alex Kaufmann (ALKA GmbH) übergeben. Nach einer umfassenden Analyse und konstruktiven Gesprächen mit allen Beteiligten liegt nun ein optimierter Projektvorschlag vor, der vom zuständigen Amt bereits vorberaten und gutgeheissen wurde.

Folgende Anpassungen sichern eine effiziente Umsetzung:

- **Provisorischer Steg:** Für die Bauzeit wird ein temporärer Fuss- und Werkleitungssteg aus einer Gerüstkonstruktion errichtet.
- **Infrastruktur-Integration:** Die Werkleitungen werden direkt in die neue Brückenkonstruktion integriert.
- **Konzept-Stabilität:** Das bewährte architektonische Grundkonzept der Brücke bleibt weitestgehend bestehen.
- **Rechtssicherheit:** Mit allen betroffenen Grundeigentümern konnten erfolgreiche Einigungen erzielt und die entsprechenden Verträge unterzeichnet werden.

Finanzieller Rahmen:

Nach aktuellem Planungsstand und den vorliegenden Offerten wird der bewilligte Kredit eingehalten. Diese Kalkulation basiert auf einem regulären Ablauf des anstehenden öffentlichen Auflageverfahrens. Sollten unerwartete Verzögerungen oder langwierige Einspracheverfahren auftreten, müssten der Zeitrahmen und die Kosten neu bewertet werden. Da die Brücke das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, duldet das Vorhaben keinen langen Aufschub, um die Verkehrssicherheit weiterhin lückenlos zu garantieren.

Die nächsten Projektschritte:

- Öffentliche Auflage des optimierten Projekts in der Gemeinde Dittingen
- Auftragserteilung für die Ingenieurarbeiten und den Bau des provisorischen Stegs
- Umlegung der Starkstrom-, Swisscom- und Cablecom-Leitungen
- Einholung und finale Beurteilung der angepassten Ingenieurofferten
- Start der Hauptarbeiten zur Brückenertüchtigung

Zeitplan und Einladung:

Die Vorbereitungsarbeiten starten im November 2026. Die eigentlichen Brückenbauarbeiten beginnen im Frühjahr 2027 bei einer prognostizierten Bauzeit von rund 15 Monaten.

Um Ihnen das optimierte Projekt detailliert vorzustellen und Ihre Fragen zu beantworten, laden wir Sie herzlich zu einem Informationsabend ein:

Montag, 16. November 2026, 19.30 Uhr,

Gemeindesaal Dittingen, Schulweg 2, 4243 Dittingen

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und danken Ihnen für Ihr Vertrauen.

Die Gemeinderäte

Dittingen und Zwingen